



Infobrief zum Stand der Bauarbeiten
in der **Kurt-Schumacher-Grundschule**

Stand 12.04.2021

Was ist seit Februar 2021 geschehen?

Ich hoffe Sie hatten ein paar schöne freie Tage und konnten das Aprilwetter genießen.

Erster Bauabschnitt (1. BA)

Auf der Baustelle nehmen die Trockenbauarbeiten immer mehr an Fahrt auf. Nachdem die Gewerke Sanitär und Elektro ihre erforderlichen Vorleistungen abgeschlossen haben, werden nun auch die Wände und Decken in den Sanitär- und Klassenräumen geschlossen. Die Arbeiten gehen zeitlich wie geplant voran.

Die Firmen für die Prallwände, den Sportboden und die Sportgeräte haben die Freigaben der Werkplanung erhalten. Die Vorfertigung ist im Gange. Bis zur Montage Anfang Mai (17./18 Kalenderwoche) werden in den Sporthallen die Wände fertiggestellt.

Die letzten Fassadenelemente – ein Fensterelement und drei Eingangstüren – wurden angeliefert und können bald montiert werden. Die Montage der Glastüren im Treppenhaus ist erfolgt. Die Gläser und Türflügel wurden für die verbleibende Bauzeit geschützt. Die Montage der neu gestalteten Treppengeländer ist bis auf kleinere Restarbeiten fertiggestellt (*siehe Fotos auf Seite 2*). Das Farb- und Gestaltungskonzept wird intensiv mit der Schule abgestimmt.

Die Fachfirmen für Heizung, Sanitär und Lüftung arbeiten weiterhin gemäß Bauzeitenplan und sind nach Bedarf vor Ort. Auch die Firma für die Elektroarbeiten ist gemäß derzeitigem Bedarf auf der Baustelle.

Die Gewerke Maler und Innentüren sind aktuell in der Auswertung und Beauftragung. Das Vergabeverfahren für die Werksteinarbeiten läuft zurzeit und die Ausschreibungen für Bodenbeläge und WC-Trennwände sind noch in Abstimmung.



Neue Gestaltung der Treppengeländer

Zweiter Bauabschnitt (2. BA)

Die Auftragsvergabe der Architekt*innenleistungen für den 2. BA ist durch den Fachbereich Hochbau des Bezirksamtes an das Büro D/FORM Gesellschaft für Architektur + Städtebau mbH erfolgt.

Die Abstimmung der Zeitplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Als erste Schritte erfolgten die Ausschreibungen und Vergaben der Ingenieurleistungen Brandschutz, Statik und Heizung-Lüftung-Sanitär.

Runder Tisch

In Absprache mit der Schule haben wir von einem digitalen Treffen Abstand genommen. Der Runde Tisch findet erst wieder statt, wenn ein Treffen in persönlicher Präsenz möglich ist. Ankündigung und Einladung erhalten Sie zu gegebener Zeit im Infobrief.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Ansprechpartnerin

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Frau Solfrian wird die Beantwortung koordinieren.

Telefon: (030) 90 298 27 32

E-Mail: rebecca.solfrian@ba-fk.berlin.de