

Infobrief zum Stand der Bauarbeiten in der **Kurt-Schumacher-Grundschule**

Stand 11.06.2021


Was ist seit April 2021 geschehen?

Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir möchten noch einmal über den Stand der Bauarbeiten und Planungen informieren.

Erster Bauabschnitt (1. BA)

Sie haben vielleicht schon aus der Presse an anderer Stelle mitbekommen, dass der Baustoff Holz derzeit knapp geworden ist. Auch die holzverarbeitenden Gewerke und der Trockenbau auf unserer Baustelle haben deshalb Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung. Das bedeutet aber bisher nicht eine Verzögerung der geplanten Fertigstellung zum Ende des Jahres. Der Bauablauf geht weiterhin zügig voran.

Nach Abschluss der Trockenbauarbeiten in den Sporthallen werden derzeit die Prallwände montiert. Auch die mit langen Bestellzeiten versehenen und daher zeitkritischen Sonderbauteile Geräteraumtore und Sporthallentüren sind geliefert und schon eingebaut worden.



Bildquelle: LSW Architekten Ingenieure Leibenatus Wittayer Partnerschaft mbB

Parallel werden in den Sporthallen und Klassenräumen die abgehängten Deckenkonstruktionen einschließlich der Leuchten montiert.

In den Bädern werden nach Installation der Technik sukzessive alle Wände geschlossen und die Fliesenarbeiten begonnen. Die Arbeiten Schwachstromtechnik, Sanitär und Elektro laufen.

Die neuen Treppengeländer wurden montiert. Die Fassade ist nun mit dem Einbau der letzten Türen und Elemente fertiggestellt.

Beauftragt wurden die Werkstein-, Tischlerarbeiten Innentüren und Malerarbeiten. Bauanlaufgespräche wurden geführt und die Vorfertigung hat begonnen. Die Bodenbelagsarbeiten werden in den nächsten Tagen beauftragt, die Angebotsauswertung läuft derzeit. Für die Schliesstechnik und festen Einbauten in Flurbereichen werden die Ausschreibungen vorbereitet.

Zweiter Bauabschnitt (2. BA)

Im 2. BA wird erst einmal geplant. Die Fachplanerleistungen für die Bereiche Brandschutzplanung, Tragwerksplanung sowie Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplanung wurden durch den Fachbereich Hochbau des Bezirksamtes beauftragt.

Eine regelmäßige Besprechungsrunde ist eingerichtet, in der neben dem Architekturbüro die Fachplaner*innen und der Hochbauservice des Bezirksamtes die Planungsvarianten entwickeln.

Als Grundlagenerfassung für die Planung wurde am 20./21.05.21 der Gebäudeteil des 2. BA mit einem 3D-Scanner aufgenommen. Sie haben das Gerät vielleicht auf dem Schulhof gesehen (siehe Fotos).



Bildquelle: D/FORM Gesellschaft für Architektur + Städtebau mbH

Runder Tisch

Wir haben in Absprache mit der Schule weiterhin von einem digitalen Treffen Abstand genommen. Der Runde Tisch findet wieder statt, wenn ein Treffen in persönlicher Präsenz möglich ist. Wenn die Lage sich weiterhin so positiv entwickelt ist dies nach den Ferien vielleicht wieder möglich. Ankündigung und Einladung erhalten Sie zu gegebener Zeit im Infobrief.

Herzliche Grüße und schöne Ferien!

Ansprechpartnerin

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Frau Solfrian wird die Beantwortung koordinieren:

Telefon: (030) 90 298 27 32, E-Mail: rebecca.solfrian@ba-fk.berlin.de