

Infobrief zum Stand der Bauarbeiten
in der **Kurt-Schumacher**-Grundschule
Stand 08.06.2020

Was ist seit März 2020 geschehen?

Seit Mitte März beschäftigen uns alle die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unseren Lebensalltag. Am 17. März wurden alle allgemeinbildenden Schulen in Berlin geschlossen und seit dem 11. Mai findet der reduzierte Präsenzunterricht in den Schulen statt. Die Arbeiten am 1. BA sind glücklicherweise nicht wesentlich durch die COVID-19-Pandemie unterbrochen worden.

Erster Bauabschnitt (1. BA)

Das Bezirksamt, das Architekturbüro und auch die beauftragten Firmen konnten die Arbeiten so weiterverfolgen, dass es im Zeitplan insgesamt zu keiner Verzögerung kommt. Der Termin für die Nutzungsaufnahme zum Schuljahr 2021/22 steht weiterhin.

An allen Schritten der Baufertigstellung wurde in den letzten Wochen gearbeitet. „Hinter den Kulissen“ hat das Architekturbüro die Ergänzungen und Anpassungen der Planungsleistungen vorgenommen und Ausschreibungsunterlagen erstellt. Neue Probleme bei der Abnahme der bereits erstellten Brandschutzverkleidung sind aufgekommen und werden geklärt.

„Sichtbare“ Arbeiten auf der Baustelle laufen bereits in den Bereichen Elektro, Lüftung, Sanitär. Ab Juli / August kommen die Gewerke Bauhaupt, Metallarbeiten (Treppengeländer, Metalltüren) und Deckenverkleidung (Ballwurfdecke in der Sporthalle) hinzu.

Projektzeitplan Fertigstellung 1. BA	Zeitraum
Planungsleistungen des Architekturbüros <i>(Ergänzungen, Anpassungen)</i>	Febr. bis August 2020
Ausschreibungen der Aufträge <i>(Trockenbau / Brandschutz, Bauhauptgewerbe, Reinigung, Fußbodenheizung, Trockenbau / Abhangdecken, Prallwände / Hallentore, Tischler, Estrich, Bodenbelag, Werksteinarbeiten, Maler, Fliesen, Schließanlage)</i>	April bis September 2020

Vergabe der Aufträge	April bis Oktober 2020
Bauausführung durch die Fachfirmen	Mai 2020 bis Juni 2021

Für den **Schulhofbereich** im direkten Umfeld des Schulgebäudes (1. BA) ist der Schule ein erster Entwurf zur Gestaltung des Freiraumes zur Abstimmung vorgestellt worden. Ziel ist hier in erster Linie eine sichere Wegeführung und die Vorhaltung von Rettungswegen. Aufenthalts- und Pflanzbereiche im Bereich Ausgang zum Sportplatz sind in der Planung des Außenbereiches ebenfalls enthalten. Die Ideen werden in der Schule diskutiert und angepasst. Die ersten Arbeiten sind im Herbst geplant.

Auch die Auswahl der neuen **Möblierung** wird zurzeit von der Schule vorgenommen. Ein Büro unterstützt die Schule bei der Erstellung einer Bedarfsliste. Die Beschaffung der Möbel wird das Schul- und Sportamt vornehmen. Zum Teil werden auch Arbeiten im Rahmen des 1. BA durch Baufirmen (Tischler) ausgeführt.

Zweiter Bauabschnitt (2. BA)

Das Bedarfsprogramm zum 2. BA wurde überarbeitet und erneut zur Prüfung bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) eingereicht. Die Arbeitsaufträge, die bei dem Beratungstermin am 21.02.2020 von SenBJF an das Bezirksamt gerichtet wurden sind dort eingeflossen. Wir hoffen, dass das Bedarfsprogramm nun von SenBJF freigegeben wird und die Umsetzung des 2. BA voranschreitet.

Runder Tisch

Der letzte Runde Tisch, der am 16.03.2020 stattfinden sollte, wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt. Nach heutigem Stand wäre ein neuer Termin nach den Sommerferien möglich. Im August werden wir gemeinsam entscheiden, ob ein Termin möglich ist und gewünscht wird. Im nächsten Infobrief werden wir Sie über den Stand zum Runde Tisch informieren.

Wir wünschen allen schöne Sommerferien!

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Herr Schwalm und Frau Solfrian werden die Beantwortung koordinieren.

Telefon: (030) 90 298 - 30 86

(030) 90 298 27 32

E-Mail: eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de

rebecca.solfrian@ba-fk.berlin.de