

Infobrief zum Stand der Bauarbeiten  
in der **Kurt-Schumacher-Grundschule**  
Stand 21.01.2020

**Was ist seit Dezember 2019 geschehen?**

Auf dem letzten Runden Tisch am 10.12.2019 haben wir vereinbart in diesem Jahr wieder regelmäßig – einmal im Monat – vom Baugeschehen an der Schule zu berichten.

Viele Arbeiten finden im Moment „hinter den Kulissen“, d.h. im Bezirksamt, in der Senatsverwaltung und an den Schreibtischen der beauftragten Firmen statt. Hier finden Sie Informationen zu den aktuellen Arbeitsständen:

**Ersten Bauabschnitt**

Mit dem ersten Bauabschnitt (1. BA) sind die Sanierungsarbeiten in dem Teil des Gebäudes von den Turnhallen bis zur sogenannten „Achse 25“ (bis vor dem Haupteingang an der Aula) gemeint.

Wir sind erst einmal sehr froh den Vertrag mit dem neuen Architekturbüro im Januar abgeschlossen zu haben. Das neue Büro hat nun als erstes die Aufgabe alle Planungsunterlagen zu sichten und mit dem real erreichten Stand der Sanierungsarbeiten zu vergleichen. Danach wird das Architekturbüro die Ausschreibungen für die unterschiedlichen Handwerksbetriebe vorbereiten und durchführen. Ein Prozess, der einige Wochen dauern wird und nach dem die ersten Betriebe wieder anfangen auf der Baustelle zu arbeiten. Der genaue Zeitplan liegt noch nicht vor und wird im Februar Infobrief folgen.

Am 02.03.2020 um 17:00 Uhr wird wie gewünscht ein Arbeitsgespräch mit den Elternvertreter\*innen beim Stadtrat für Bauen, Planen und Facility Management, Florian Schmidt, stattfinden, bei dem sich das neue Architekturbüro vorstellen wird.

Arbeiten, die im Januar auf der Baustelle ausgeführt wurden, sind Elektroinstallationen und abschließende Arbeiten an der Sonnenschutzanlage (Außenjalousien).

**Zweiter Bauabschnitt**

Das Bedarfsprogramm für den 2. Bauabschnitt wird noch von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geprüft.

Dienststelle:  
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin  
Yorkstraße 4 –11, 10965 Berlin

Fahrverbindungen:  
U-Bhf.: Mehringdamm (U7)  
Bus-Linien M19 140

<u>Geldinstitut:</u>	<u>Kontonummer:</u>	<u>Bankleitzahl:</u>	<u>IBAN</u>	<u>BIC</u>
Berliner Bank Berliner	512722000	100 708 48	DE50100708480512722000	DEUTDEDB110
Sparkasse	0610003607	100 500 00	DE57100500000610003607	BELADEBEXXX
Postbank Berlin	003416-104	100 100 10	DE33100100100003416104	PBNKDEFF

## **Verbesserungsmaßnahmen**

Um den Arbeits- und Unterrichtsalltag an der Schule so gut wie möglich zu unterstützen wurden auf dem Runden Tisch im Dezember vier Verbesserungsmaßnahmen benannt. Hier der Stand der Bearbeitung zu den einzelnen Maßnahmen:

- Erhöhung der Sauberkeit von Sporthalle und Sanitäreanlagen im TAM

Der im Jahr 2019 beauftragten Reinigungsfirma wurde aufgrund von Schlechtleistungen auch an anderen Standorten zum 31.01.2020 gekündigt. Für eine erhöhte Reinigungsleistung wurde verabredet, dass eine zweite Grundreinigung der Sporthalle (TAM) im Jahr 2020 vorgenommen wird. Die Modalitäten zur Umsetzung der Zwischenreinigung der Sanitäreanlagen werden zurzeit noch geklärt.

- Anschaffung von Sport-Kleingeräten und abschließbaren Schränken sowie Aufstellung in der OSZ-Sporthalle

Die Anschaffung von einem Schrank und Sportgeräte wurden noch im Dezember beauftragt.

- Nachleuchtende Beschilderung der Rettungswege in der Schule

In der zweiten Januarwoche hat ein Ortstermin stattgefunden. Geplant ist eine Firma mit der Anbringung der Beschilderung zu beauftragen.

- Renovierungen von Klassenräumen

Die Schule hat die Räume, die renoviert werden sollen, mit dem Fachbereich Hochbauservice abgestimmt. Es werden drei Räume im Freizeitgebäude und der größere Flurbereich im Weißen Haus gestrichen sowie ein Sockelschutz in den Treppenhäusern des Freizeitgebäudes und des Weißen Hauses angebracht. Die Firma ist beauftragt und die Malerarbeiten sollen in den Winterferien ausgeführt werden.

## **#BERKREUZBERG Protest-Postkarten**

Die 161 Postkarten, die am 10.12.19 den Stadträten Herrn Schmidt und Herrn Hehmke übergeben wurden, wurden sorgfältig gelesen.

Die Kinder wünschen sich endlich die Schule benutzen zu können, die sie nur verschlossen und als Baustelle kennen. Auch der Wunsch die Sporthallen endlich nutzen zu können und nicht mehr zur Sporthalle laufen zu müssen ist groß. Auf den Postkarten stehen zudem Wünsche nach Fachräumen wie dem Werkraum, einem Musikraum, einer Küche (Backraum), einer Bücherei / einem Leseraum, einem Navi-Raum, einer Aula, normale Unterrichtsräume und dem Ende der beengten Situation in der sich die Kinder in den Klassenräumen für den Sportunterricht umziehen und dort auch ihr Mittagessen essen.

Die Kinder und Erwachsenen sind zum Teil traurig und wütend und hoffen auf eine schnelle Fertigstellung der Schule. Es gibt Frustration darüber, dass immer wieder gesagt wurde „es dauert noch ein Jahr“. Es wird den Schüler\*innen und Erwachsenen viel abverlangt.

Leider wissen wir, dass die Schüler\*innen der heutigen 5ten Klassen das Schulgebäude und auch die Sporthallen in ihrer Schulzeit nicht mehr nutzen werden. Der erste Bauabschnitt wird nach heutigem Erkenntnisstand frühestens im Jahr 2021

fertiggestellt. Damit wird die Nutzung des halben Hauptgebäudes und der Sporthalle wieder möglich. Mit einer vollständigen Fertigstellung der Schule (1. und 2. Bauabschnitt) ist vor dem Jahr 2024 nicht zu rechnen. Die heutigen 2-Klässler\*innen werden die neue Schule dann hoffentlich wieder voll und ganz nutzen können.



Die Frustration ist groß und wir wünschen uns auch, dass die Schule so schnell wie möglich fertig wird. Aber die Bauunterlagen bei einem öffentlichen Bauvorhaben müssen von vielen Stellen geprüft und genehmigt werden. Bei den Ausschreibungen, z.B. für die Aufträge an die Handwerksfirmen, müssen Fristen eingehalten werden. Diese Schritte können wir zwar so schnell wie möglich durchlaufen, aber nicht überspringen. Wir können uns nur entschuldigen für die bestehende Situation, arbeiten so gut es geht an der Fertigstellung und unterstützen die Schule nach Kräften bei Verbesserungsmaßnahmen.

Wenn Sie Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen haben, bringen Sie diese gerne im nächsten Runden Tisch ein.

### Runder Tisch

Der nächste Runde Tisch findet am **16.03.2020** ab 16:15 Uhr statt.

### Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Herr Schwalm und Frau Solfrían werden die Beantwortung koordinieren.

Telefon: (030) 90 298 - 30 86

(030) 90 298 27 32

E-Mail: [eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de](mailto:eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de)

[rebecca.solfrían@ba-fk.berlin.de](mailto:rebecca.solfrían@ba-fk.berlin.de)