

Infobrief zum Stand der Bauarbeiten
in der **Kurt-Schumacher-Grundschule**
Stand 21.08.2020

Was ist seit Juni 2020 geschehen?

Wir hoffen Sie hatten schöne Sommerferien. Hinter den Kulissen gab es in der Ferienzeit leider wieder Probleme und wenig Aktivitäten auf der Baustelle.

Erster Bauabschnitt (1. BA)

Auch wenn es seit Juni keine von außen sichtbaren Veränderungen am Schulgebäude gibt, sind die Arbeiten in den Sommerferien intensiv und relativ planmäßig weitergegangen. „Relativ“, weil die im letzten Infobrief erwähnten Probleme bei der Abnahme der Brandschutzbekleidung an Decken, Trägern und Stützen mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als gedacht.

Da der ausführenden Firma gekündigt worden war (wie im Rundbrief Dezember 2019 berichtet) liegen für die Leistungen der Brandschutzbekleidung keine Ausführungsbescheinigungen vor, die normalerweise bei der Abnahme durch ein*e Prüfingenieur*in erforderlich sind. Ein*e Sachverständige*r muss also die fachgemäße Ausführung der Arbeiten nachträglich bestätigen.

Dieser Sachverständige hat leider Mängel an der Ausführung der Brandschutzbekleidung festgestellt. Deshalb mussten in den letzten Wochen neue, erforderliche Arbeiten zur Mängelbeseitigungen abgestimmt werden, die ab dem 17.08.20 ausgeführt werden.

Durch die außerplanmäßige Arbeit an der Lösungsfindung-Brandschutzbekleidung sind die angekündigten Arbeiten der im Infobrief genannten Gewerke noch nicht angelaufen und verschoben sich in den September.

Die Ausschreibung für die Trockenbauarbeiten innen einschließlich der Unterdecken, Sportböden und Prallwände wurden jetzt veröffentlicht und eine Beauftragung ist ca. ab der 38. KW (Mitte September) möglich.

Die Beauftragung der Gewerke Bauhaupt und Baureinigung ist erfolgt.

Ab dem 17.08.20 werden die Trockenbauarbeiten an Außenwänden und Treppenhäusern fortgeführt.

Die Metallbauarbeiten sind leider aufgrund von Urlaub/Homeoffice vor allem seitens der Firmen noch nicht wieder in Gang gekommen.

Die Firma für Elektroarbeiten führt ihre Arbeit regelmäßig vor Ort aus.

Der Entwurf für den **Schulhofbereich** im direkten Umfeld des Schulgebäudes (1. BA) zur Gestaltung der Eingangsbereiche wurde weiter entwickelt. Derzeit wird die Ausschreibung für diese Arbeiten vorbereitet.

Zweiter Bauabschnitt (2. BA)

Zur Prüfung des Bedarfsprogrammes zum 2. BA gab es von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) noch keine Rückmeldung.

Runder Tisch

Einen neuen Termin für den nächsten Runde Tisch können wir Ihnen heute noch nicht mitteilen. Wir beraten derzeit noch mit den Kolleg*innen der Schule wann und wie ein Runder Tisch stattfinden kann uns soll.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Herr Schwalm und Frau Solfrian werden die Beantwortung koordinieren.

Telefon: (030) 90 298 - 30 86

(030) 90 298 27 32

E-Mail: eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de

rebecca.solfrian@ba-fk.berlin.de